



РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП

Ответственный исполнитель

Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

Цель

Проведение единой государственной политики в сфере архитектуры, строительства, транспорта и дорожного хозяйства на территории Пензенской области

Период реализации

2014 – 2024 годы

Перечень подпрограмм

ПП1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог»

ПП2 «Модернизация транспортного комплекса и развитие рынка газомоторного топлива Пензенской области»

ПП3 «Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области»

ПП4 «Капитальный ремонт объектов собственности Пензенской области и муниципальных образований Пензенской области»

ПП5 «Государственное регулирование в сфере управления капитальным строительством, транспортом, дорожным хозяйством и градостроительной политикой на территории Пензенской области»

Региональные проекты, реализуемые в рамках госпрограммы

- «Региональная и местная дорожная сеть»
- «Борьба с онкологическими заболеваниями»
- «Борьба с онкологическими заболеваниями»
- «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированному уровню расходов	Степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области	Эффективность использования средств бюджета Пензенской области	Степень реализации подпрограммы	Эффективность реализации подпрограммы	Коэффициент значимости подпрограммы	Степень реализации госпрограммы	Эффективность реализации госпрограммы
ГП								0,98	0,93
ПП1	0,88	0,99	0,98	0,89	1,00	0,89	0,803		
ПП2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,039		
ПП3	0,79	0,99	0,98	0,80	0,87	0,69	0,064		
ПП4	0,82	0,93	0,94	0,87	0,86	0,75	0,060		
ПП5	0,92	0,99	0,99	0,93	1,00	0,93	0,034		
									СРЕДНЯЯ

Пояснения по невыполнению¹ мероприятий

Наименование мероприятия	Результат мероприятия	План	Факт	Степень исполнения финансирования	Обоснование
1.1.3. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	Устройство искусственного освещения	45600 пог.м.	45644 пог.м.	92,6%	Сложилась потенциальная кредиторская задолженность по проектным работам в рамках мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них: 8 378,5 тыс. руб. – не представлены акты выполненных работ, 56,8 тыс. руб. – свободные средства за счет расторжения контрактов в процессе выполнения работ.
3.2.28. «Разработка проектной документации с оплатой экспертизы на реконструкцию здания поликлиники № 2 ГБУЗ «Пензенская	Заключение контракта на изготовление проектной документации	1 шт.	0	0%	Контракт заключен 21.09.2021. Срок выполнения работ по подготовке проектной документации – в течение 45 календарных дней с даты заключения контракта, в течение 30 рабочих дней проводится государственная экспертиза. В

¹ В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственной программы Пензенской области мероприятие считается выполненным в полном объеме, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов и освоено не менее 95% запланированного финансирования (за исключением экономии по результатам проведения конкурсных процедур).

Наименование мероприятия	Результат мероприятия	План	Факт	Степень исполнения финансирования	Обоснование
РБ» с возведением пристроя, расположенного по адресу: г. Пенза, Сухумский проезд, д. 8»					связи с длительным сроком проведения работ по разработке проектной документации и заключению госэкспертизы показатель не исполнен, финансирование не проводилось.
3.2.29. «Разработка проектной документации на реконструкцию корпуса раннего детства с переходом ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова»	Изготовление проектной документации	1 комплект	0	100,0%	Контракт заключен 09.12.2021. Проектная документация направлена на государственную экспертизу 20.12.2022. По состоянию на 01.01.2022 положительное заключение государственной экспертизы не получено (государственная экспертиза проводится в течение 30 рабочих дней).
3.2.30. «Разработка проектной документации на реконструкцию спортивного зала Кузнецкого филиала ГБОУ ПО «Пензенский областной медицинский колледж» по адресу: Пензенской области, г. Кузнецк, ул. Ленина, 23б, в том числе оплата экспертизы»	Изготовление проектной документации и получение положительного заключения экспертизы	1 комплект	0	0%	Контракт на разработку проектной документации заключен 19.11.2021. Срок выполнения работ по подготовке проектной документации – в течение 45 календарных дней с даты заключения контракта, в течение 30 рабочих дней проводится государственная экспертиза. В связи с длительным сроком проведения работ по разработке проектной документации и заключению госэкспертизы показатель не исполнен, финансирование не проводилось. По состоянию на 01.01.2022 проектная документация разработана не в полном объеме.
4.1.36. «Капитальный ремонт педиатрического отделения главного корпуса ГБУЗ «Башмаковская РБ» по адресу: Пензенская область, Башмаковский район, р.п. Башмаково, ул. Строителей, 22»	Площадь отремонтированных помещений	258,5 кв. м.	238,5 кв. м.	84,7%	Контракт заключен 20.04.2021. В связи с низким темпом работ, по состоянию на 01.01.2022 подрядной организацией не выполнены условия контракта, в части срока выполнения работ.
4.1.41. «Капитальный ремонт кровли здания детского отделения ГБУЗ «Городищенская РБ», расположенного по адресу: Пензенская область, Городищенский район, г. Городище, ул.А. Матросова, д. 159»	Площадь отремонтированной кровли	1 893,3 кв. м.	0	10,9%	Контракт заключен 03.04.2021. В результате низкого темпа работ подрядной организации, нестабильной экономической ситуации (роста цен на строительные материалы, задержки в поставке строительных материалов) мероприятие не исполнено. Подрядная организация фактически к работам приступила 13.10.2021. Выполнены работы на 30%. По состоянию на 01.01.2022 контракт не исполнен, в отношении подрядной организации ведется претензионная работа. К работам планируется приступить в марте 2022 года (кровельные работы в зимний период не выполняются согласно нормативным документам).
4.1.49. «Капитальный ремонт здания инфекционного корпуса ГБУЗ «Кузнецкая МРБ» по адресу:	Площадь отремонтированных помещений,	428,8 кв. м.	186,0 кв. м.	83,7%	Аукцион на проведение работ был объявлен 3 раза, но признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие. В дальнейшем было принято решение о проведении

Наименование мероприятия	Результат мероприятия	План	Факт	Степень исполнения финансирования	Обоснование
Пензенская область, Кузнецкий район, г. Кузнецк, ул. Калинина, 52»					корректировки проектной документации. Итоговый контракт заключен в поздние сроки (27.09.2021), подрядной организацией не выполнены условия контракта, работы выполнены не в полном объеме, ведется претензионная работа, работы планируется выполнить в 2022 году.
4.1.59. «Капитальный ремонт стационара ГБУЗ «Никольская МРБ» по адресу: Пензенская область, Никольский район, г. Никольск, ул. Ленина, 53»	Площадь отремонтированных помещений	3 246,1 кв. м.	1 000,0 кв. м.	93,0%	Контракт заключен 19.07.2021. В связи с низким темпом работ подрядной организации не выполнены условия контракта, мероприятие выполнено не в полном объеме, ведется претензионная работа, работы планируется выполнить в мае 2022 года.
4.1.68. «Капитальный ремонт помещений Индерской врачебной амбулатории ГБУЗ «Сосновоборская участковая больница», расположенной по адресу: Пензенская область, Сосновоборский район, с. Индерка, ул. Сосновая, д. 1а»	Площадь отремонтированных помещений	694,5 кв. м.	0	0%	Контракт заключен 07.04.2021. В связи с низким темпом работ подрядной организацией, отсутствием бригад, мероприятие не исполнено. На 01.01.2022 выполнено 35% работ, ведется претензионная работа. В связи с недобросовестным выполнением работ на объекте принимается решение о расторжении контракта.
4.1.74. «Капитальный ремонт участковой больницы г. Сурск ГБУЗ «Городищенская РБ» по адресу: Пензенская область, Городищенский район, г. Сурск, ул. Красная Заря, 1А»	Заключение контракта на изготовление проектной документации	1 шт.	1 шт.	0%	Контракт заключен 24.08.2021. По состоянию на 01.01.2022 проектная документация разработана, 23.12.2021 направлена на государственную экспертизу. Положительное заключение государственной экспертизы планируется получить в срок до 23.02.2022. Оплата в 2021 году не проводилась.
4.1.90. «Капитальный ремонт помещений корпуса № 7 под размещение аппарата МРТ 1, Т ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» по адресу г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, в том числе разработка проектной документации с оплатой экспертизы»	Изготовление проектной документации и получение положительного заключения экспертизы Площадь отремонтированных помещений	1 комплект 1517,3 кв. м.	1 комплект 1400,0 кв. м.	91,2%	В связи с поздним сроком включения мероприятия в бюджет Пензенской области и госпрограмму Пензенской области, контракт заключен 15.11.2021. Подрядной организацией не выполнены условия контракта, работы планируется завершить в 2022 году.
4.1.92. «Капитальный ремонт здания Вадинской участковой больницы ГБУЗ «Нижнеомовская МРБ», расположенного по адресу:	Изготовление проектной документации и получение	1 комплект	0	0%	Контракт заключен 16.11.2021. Срок выполнения работ по подготовке проектной документации – в течение 45 календарных дней с даты заключения контракта, в течение 30 рабочих дней проводится государственная экспертиза. По

Наименование мероприятия	Результат мероприятия	План	Факт	Степень исполнения финансирования	Обоснование
Пензенская область, с. Вадинск, ул. Советская, 67», в том числе разработка проектной документации с оплатой экспертизы»	положительного заключения экспертизы				состоянию на 01.01.2022 проектная документация не разработана.
4.1.112. «Капитальный ремонт помещений лечебного корпуса № 1 ГБУЗ «Никольская РБ» под размещение компьютерного томографа по адресу: Пензенская область, г. Никольск, ул. Ленина, 53»	Площадь отремонтированных помещений	68,0 кв. м.	65,0 кв. м.	39,4%	В связи с поздним сроком включения мероприятия в бюджет Пензенской области и госпрограмму Пензенской области, контракт заключен 10.11.2021. Показатель исполнен частично. Подрядной организацией не выполнены условия контракта, ведется претензионная работа, работы планируется выполнить в 2022 году.
4.1.114. «Капитальный ремонт благоустройства территории Вадинской УБ ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ», расположенной по адресу: Пензенская область, с. Вадинск, ул. Советская, 67, в том числе разработка проектной документации с оплатой экспертизы»	Изготовление проектной документации и получение положительного заключения экспертизы	1 шт.	0	0%	Контракт заключен 16.11.2021. Срок выполнения работ по подготовке проектной документации – в течение 45 календарных дней с даты заключения контракта, в течение 30 рабочих дней проводится государственная экспертиза. В связи с длительным сроком проведения работ по разработке проектной документации и заключению госэкспертизы показатель не исполнен, финансирование не проводилось.
4.1.115. «Капитальный ремонт электросетей здания ГБУЗ «Клиническая больница № 4» по адресу: г. Пенза, ул. Светлая, 1»	Протяженность замененных электрических сетей	3500,0 п.м.	1500,0 п.м.	34,9%	Мероприятие исполнено не полностью в связи с поздним сроком включения объекта в бюджет Пензенской области и госпрограмму, заключение контракта было возможным в конце года (29.12.2021).
4.1.116. «Капитальный ремонт помещений для размещения ускорительного комплекса с максимальной энергией 18-25МэВ с мультилифколлиматором с функциями: изменения модуляции интенсивности пучка, облучения под визуальным контролем, синхронизации дыхания пациента в Радиологическом отделении ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» по адресу: г. Пенза, пр. Строителей, 37А, блок М»	Площадь отремонтированных помещений	50,0 кв. м.	40,0 кв. м.	44,2%	В связи с поздним сроком подписания контракта (29.11.2021) подрядной организацией не выполнены условия контракта, в части сроков выполнения работ, ведется претензионная работа, работы планируется выполнить до 01.03.2022.
4.6.9. «Разработка проектной документации на ремонт фасада	Изготовление проектной	1 комплект	0	24,0%	Мероприятие не исполнено в связи с нарушением исполнителем (ООО «Современные строительные решения»)

Наименование мероприятия	Результат мероприятия	План	Факт	Степень исполнения финансирования	Обоснование
дворовой постройки «Баня» в ГК «Октябрьский сад» по адресу: г. Пенза, Кордон «Октябрьский сад», д. 1»	документации и получение положительного заключения экспертизы				принятых обязательств по заключенному контракту.
4.6.10. «Разработка проектной документации на капитальный ремонт гостиничных номеров в здании по адресу: г. Пенза, ул. Кирова, 70»	Изготовление проектной документации и получение положительного заключения экспертизы	1 комплект	0	12,6%	Мероприятие не исполнено в связи с нарушением исполнителем (ООО «Современные строительные решения») принятых обязательств по заключенному контракту.
4.6.13. «Разработка проектной документации на замену грузового лифта № 6381 в административном здании по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 49»	Изготовление проектной документации и получение положительного заключения экспертизы	1 комплект	0	0%	Мероприятие не исполнено в связи с нарушением исполнителем (ООО «Строймашсервис») принятых обязательств по заключенному контракту.
4.6.14. «Разработка проектной документации на капитальный ремонт актового зала в административном здании по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 49»	Изготовление проектной документации и получение положительного заключения экспертизы,	1 комплект	0	14,1%	Мероприятие не исполнено в связи с нарушением исполнителем (ООО «Инженерная компания «Квадр»с») принятых обязательств по заключенному контракту.
4.6.15. «Разработка проектной документации на капитальный ремонт электроосвещения и силового оборудования по адресу: г. Пенза, ул. Маркина, 2»	Изготовление проектной документации и получение положительного заключения экспертизы	1 комплект	0	14,1%	Мероприятие не исполнено в связи с нарушением исполнителем (ООО «Техрешение») принятых обязательств по заключенному контракту.
4.6.17. «Разработка проектной документации на капитальный ремонт административного здания по адресу: г. Пенза, ул. Маркина, 2 (ремонт крыльца входной группы, санузла, обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями в здание)»	Изготовление проектной документации и получение положительного заключения экспертизы	1 комплект	0	0,0%	Мероприятие не исполнено в связи с нарушением исполнителем (ООО «Современные строительные решения») принятых обязательств по заключенному контракту.
4.7.31. «Разработка проектной	Изготовление	11 шт.	11 шт.	85,2%	Имеются средства экономии по заключенным договорам в

Наименование мероприятия	Результат мероприятия	План	Факт	Степень исполнения финансирования	Обоснование
документации с оплатой экспертизы на капитальный ремонт зданий государственных образовательных организаций»	проектной документации Получение положительного заключения экспертизы	9 шт.	9 шт.		сумме 72,0 тыс. руб. Мероприятие по изготовлению проектной документации ГАУ ПО «ММЦ» выполнено, имеется потенциальная кредиторская задолженность в сумме 600,0 тыс. руб. (оплата не проведена, денежные средства будут востребованы в 2022 году).
4.8.1. «Капитальный ремонт помещений ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»	Площадь отремонтированных помещений, кв. м.	700,0	690,0	94,8%	В связи с поздним сроком подписания контракта (29.11.2021) подрядной организацией не выполнены условия контракта.
5.4.1. «Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»	Проведение мероприятий в рамках Плана мероприятий по реализации проекта по комплексному развитию общественного транспорта Пензенской городской агломерации	4 единицы	4 единицы	90,3%	ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» были объявлены торги: - на поставку и сборку мебели – госконтракт не заключен по причине отказа единственного допущенного к закупке участника; - на поставку периферийного оборудования – госконтракт не заключен в связи с тем, что ни один участник не был допущен к аукциону.

Пояснения по целевым показателям (индикаторам) со степенью достижения планового значения менее 100%

	Наименование показателя	План	Факт	Обоснование	Степень достижения
ГП	Количество капитально отремонтированных объектов	87 объектов	78 объектов	Нарушение подрядчиками сроков и условий исполнения контрактов по капитальному ремонту объектов здравоохранения.	89,7%
ППЗ	Количество разработанной проектной документации на строительство и реконструкцию объектов собственности Пензенской области	5 ед.	3 ед.	Ограничение во времени, т.к. мероприятие дополнительно включено в госпрограмму в 4 квартале 2021 года, и нарушение подрядчиками сроков и условий исполнения контракта.	60,0%
ПП4	Доля капитально отремонтированных объектов от общего количества включенных в программу, в том числе:	18,0%	16,2%	Нарушение подрядчиками сроков и условий исполнения контрактов по капитальному ремонту объектов здравоохранения.	90,0%
	объекты здравоохранения	7,0%	5,2%		74,3%
	объекты культуры и искусств	0,2%	0,2%		100,0%
	объекты социальной защиты	0,2%	0,2%		100,0%
	объекты образования	9,9%	9,9%		100,0%

Наименование показателя		План	Факт	Обоснование	Степень достижения
ПП4	<i>объекты национальной экономики</i>	0,2%	0,2%		100,0%
	<i>объекты общегосударственные</i>	0,4%	0,4%		100,0%
	Количество разработанной проектной документации на проведение капитального ремонта зданий учреждений собственности Пензенской области	33 ед.	27 ед.	Ограничение во времени, т.к. мероприятие дополнительно включено в госпрограмму в 4 квартале 2021 года, нарушение подрядчиками сроков и условий исполнения контракта.	81,8%