



РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП

Ответственный исполнитель

Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

Цель

Проведение единой государственной политики в сфере архитектуры, строительства, транспорта и дорожного хозяйства на территории Пензенской области

Период реализации

2014 – 2027 годы

Перечень подпрограмм

ПП1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог»

ПП2 «Модернизация транспортного комплекса и развитие рынка газомоторного топлива Пензенской области»

ПП3 «Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области»

ПП4 «Капитальный ремонт объектов собственности Пензенской области и муниципальных образований Пензенской области»

ПП5 «Государственное регулирование в сфере управления капитальным строительством, транспортом, дорожным хозяйством и градостроительной политикой на территории Пензенской области»

Региональные проекты, реализуемые в рамках госпрограммы

- «Региональная и местная дорожная сеть»
- «Борьба с онкологическими заболеваниями»
- «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
- «Старшее поколение»
- «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Пензенская область)»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированному уровню расходов	Степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области	Эффективность использования средств бюджета Пензенской области	Степень реализации подпрограммы	Эффективность реализации подпрограммы	Коэффициент значимости подпрограммы	Степень реализации госпрограммы	Эффективность реализации госпрограммы
ГП								1,00	0,97
ПП1	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	0,657		
ПП2	0,71	0,97	0,97	0,74	1,00	0,74	0,215		
ПП3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,053		
ПП4	0,85	0,99	0,98	0,87	0,94	0,81	0,051		
ПП5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,024		

Пояснения по невыполнению¹ мероприятий

Наименование мероприятия	Результат мероприятия	План	Факт	Степень исполнения финансирования	Обоснование
2.2.4. «Расходы на оплату государственных контрактов на осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на межмуниципальных маршрутах Пензенской области»	Обеспечение стабильных перевозок пассажиров путем заключения государственных контрактов на осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым	2700,0 тыс. км	2821,8 тыс. км	87,1%	Оплата за выполненные работы за декабрь 2022 года произведена по результатам контрольных мероприятий (подписание подтверждающих документов) в феврале 2023 года.

¹ В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственной программы Пензенской области мероприятие считается выполненным в полном объеме, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов и освоено не менее 95% запланированного финансирования (за исключением экономии по результатам проведения конкурсных процедур).

Наименование мероприятия	Результат мероприятия	План	Факт	Степень исполнения финансирования	Обоснование
	тарифам на межмуниципальных маршрутах Пензенской области				
2.2.9. «Расходы на оплату государственных контрактов на осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах в Пензенской городской агломерации»	Обеспечение стабильных перевозок пассажиров путем заключения государственных контрактов на осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах в Пензенской городской агломерации	3900,0 тыс. км	7523,4 тыс. км	87,1%	Оплата за выполненные работы за декабрь 2022 года произведена по результатам контрольных мероприятий (подписание подтверждающих документов) в феврале 2023 года.
4.1.4. «Капитальный ремонт участковой больницы г. Сурск ГБУЗ «Городищенская РБ» по адресу: Пензенская область, Городищенский район, г. Сурск, ул. Красная Заря, 1А»	Изготовление проектной документации и получение положительного заключения экспертизы /Площадь отремонтированных помещений	1 комплект /109,0 кв. м	1 комплект /109,0 кв. м	85,2%	Контракт заключен на 2022-2023 годы. Переходящий объект. Срок выполнения работ 01.12.2023.
4.1.20. «Разработка проектной документации на капитальный ремонт кровли здания главного корпуса литер А5 ГБУЗ «Каменская межрайонная больница» по адресу: Пензенская обл., г. Каменка, ул. Суворова, 20, в том числе оплата экспертизы»	Изготовление проектной документации и получение положительного заключения экспертизы	1 комплект	0	100%	Финансирование на реализацию мероприятия предусмотрено законом о бюджете Пензенской области только в декабре 2022 года. ПСД разработана и направлена на экспертизу 28.12.2022. Денежные средства перечислены на счет учреждения здравоохранения. Контракт исполнен 26.01.2023, оплата по контракту 20.03.2023.
4.1.42. «Разработка проектной документации на капитальный	Изготовление проектной	1 комплект	0	98,7%	Мероприятие не исполнено по причине нарушения проектной организацией сроков выполнения работ по контракту,

Наименование мероприятия	Результат мероприятия	План	Факт	Степень исполнения финансирования	Обоснование
ремонт врачебной амбулатории с. Бестянка ГБУЗ «Кузнецкая МРБ» по адресу: Пензенская обл., с. Бестянка, ул. Школьная, 2»	документации и получение положительного заключения экспертизы				проводится претензионная работа. ПСД разработана, направлена на государственную экспертизу, устраняются замечания.
4.1.43. «Разработка проектной документации на капитальный ремонт кровли здания поликлиники ГБУЗ «Бессоновская районная больница» по адресу: Пензенская обл., Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Центральная, 206, в том числе оплата экспертизы»	Изготовление проектной документации и получение положительного заключения экспертизы	1 комплект	0	56,3%	Ограничение во времени. Денежные средства на реализацию мероприятия предусмотрены законом о бюджете Пензенской области только в декабре 2022 года. ПСД разработана и направлена на экспертизу 28.12.2022.
4.1.46. «Капитальный ремонт помещений ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»	Площадь отремонтированных помещений	266 кв. м	266 кв. м	88%	Ограничение во времени. Денежные средства на реализацию мероприятия выделены в конце 2022 года. Оплата выполненных работ в полном объеме запланирована на 2023 год.
4.1.115. «Разработка проектно-сметной документации на ремонт кровли ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» по адресу: г. Пенза, пр-т Строителей, д. 37А»	Изготовление проектной документации и получение положительного заключения экспертизы	1 комплект	0	32,6%	Мероприятие не исполнено по причине нарушения проектной организацией сроков выполнения работ по контракту, проводится претензионная работа. ПСД разработана, направлена на государственную экспертизу, устраняются замечания.
4.6.4. «Разработка проектной документации на капитальный ремонт электроосвещения и силового электрооборудования в административном здании, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 49»	Изготовление проектной документации и получение положительного заключения экспертизы	1 комплект	1 комплект	80,4%	Оплата по договору произведена 09.12.2022. Образовался свободный остаток в размере 66,0 тыс. руб.
4.6.6. «Разработка проектной документации на замену пассажирского лифта в административном здании, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24»	Изготовление проектной документации и получение положительного заключения экспертизы	1 комплект	1 комплект	56,6%	Оплата по договору произведена 27.12.2022. Образовался свободный остаток в размере 109,5 тыс. руб.
4.6.7. «Разработка проектной	Изготовление	1 комплект	1 комплект	84,6%	Оплата по договору произведена 27.12.2022. Образовался

Наименование мероприятия	Результат мероприятия	План	Факт	Степень исполнения финансирования	Обоснование
документации на капитальный ремонт электроосвещения и силового электрооборудования в административном здании, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24»	проектной документации и получение положительного заключения экспертизы				свободный остаток в размере 99,8 тыс. руб.
4.6.11. «Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта (замена узла управления ГВС) в административном здании по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 223»	Установка узла управления ГВС	1 единица	1 единица	93,4%	Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 27.12.2022 – с нарушением установленных сроков (подрядчику направлено требование о выплате неустойки). Образовался свободный остаток в размере 21,33 тыс. руб.
4.6.12. «Разработка проектной документации на капитальный ремонт кабинетов и коридоров первого этажа в административном здании, расположенном по адресу г. Пенза, ул. Московская, 75»	Изготовление проектной документации и получение положительного заключения экспертизы	1 комплект	1 комплект	81,8%	Акт выполненных работ по контракту был принят 15.12.2022. Образовался свободный остаток в размере 39,23 тыс. руб.
4.6.13. «Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада, кровли, крыльца, веранды гостиницы и беседки по адресу г. Пенза, ул. Кордон "Октябрьский сад", д. 1»	Изготовление проектной документации и получение положительного заключения экспертизы	1 комплект	1 комплект	85,2%	Акт выполненных работ был принят 06.12.2022. Образовался свободный остаток в размере 74,4 тыс. руб.
4.6.14. «Разработка проектной документации на капитальный ремонт автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей на объекте, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Маркина, 2».	Изготовление проектной документации и получение положительного заключения экспертизы	1 комплект	0	0%	Подготовлен проект документации, направлен в ГАУ «РЦЭЦС» для проведения экспертизы. До окончания отчетного периода заключение не получено.
4.6.15. «Разработка проектной документации на капитальный ремонт кровли здания по адресу: г. Пенза, ул. Энгельса, 42».	Изготовление проектной документации и получение положительного заключения экспертизы	1 комплект	0	0%	Подготовлен проект документации, направлен в ГАУ «РЦЭЦС» для проведения экспертизы. До окончания отчетного периода заключение не получено.

Наименование мероприятия	Результат мероприятия	План	Факт	Степень исполнения финансирования	Обоснование
4.6.21. «Разработка проектной документации на ремонт фасада дворовой постройки «Баня» в ГК «Октябрьский сад» по адресу: г. Пенза, Кордон «Октябрьский сад», д. 1».	Изготовление проектной документации и получение положительного заключения экспертизы	1 комплект	0	0%	Не получено положительное заключение экспертизы проектной документации по причине нарушения порядка согласования внесения изменений в наименование объекта – отсутствует согласование ГАУ «РЦЭЦС» о смене наименования объекта.

Пояснения по целевым показателям (индикаторам) со степенью достижения планового значения менее 100%

	Наименование показателя	План	Факт	Обоснование	Степень достижения
ПП1	Объемы ввода в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения	349,386 км	344,293 км	В связи с уточнением фактически выполненных объемов работ.	98,5%
ПП4	Количество разработанной проектной документации на проведение капитального ремонта зданий учреждений собственности Пензенской области	55 единиц	48 единиц	Ограничение во времени – ряд мероприятий дополнительно включены в госпрограмму в 4 квартале 2022 года, исполнителем нарушены сроки и условия исполнения контракта.	87,3%